

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach

w dniu 12.09.2022 r.

- godz. 10.00 „Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej,
  
- godz. 11.00 „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Turza wraz z infrastrukturą w celu ograniczenia niskiej emisji”.

Zespół kontrolny w składzie:

- Radny Alfred Bachowski - kierownik zespołu kontrolnego,
- Radna Agnieszka Janus - członek zespołu kontrolnego,
- Radna Justyna Snopek – członek zespołu kontrolnego,
- Radny Antoni Flak – członek zespołu kontrolnego.

Osoby uczestniczące w kontroli :

- Małgorzata Głąb - Kierownik Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łazach
- Daniel Kruger - Inspektor Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łazach

1.

Kontrolą objęta była inwestycja pn: „Termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej.

Małgorzata Głąb - Kierownik Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łazach – poinformowała, że wykonawcą było Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp z o.o. ul.Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

Inwestycja realizowana była zgodnie z umową SZP.272.7.2020 z dnia 29.10.2020 r.

Termin realizacji inwestycji był do dnia 31.08.2021 r.

Termin odbioru: 25.10.2021 r.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 1 920 331,75 zł

Ogółem realizacja zadania: 2 113 809,00 zł

Komisja zapoznała się ze stanem budynku, dokonała oględzin.

Stwierdzono drobne usterki do poprawy:

1. Wyciek wody przy bojlerze.

2. Wyciek wody w toalecie przy geberycie.

3. Stwierdzono zdjęcie przez użytkowników drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych na salę główną.

2.

Kontrolą objęta była inwestycja pn: „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Turza wraz z infrastrukturą w celu ograniczenia niskiej emisji”.

Małgorzata Głąb - Kierownik Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łazach – poinformowała, że wykonawcą była firma MIR – BUD Mirosław Haładyn, ul.Nowomiejska 9a, 42-400 Zawiercie.

Inwestycja realizowana była zgodnie z umową WID.272.2.2021 z dnia 28.06.2021 r.

Termin realizacji inwestycji był do dnia 28.12.2021 r. r.

Termin odbioru: 20.12.2021 r.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 671 834,68 zł

Ogółem realizacja zadania: 744 427,06 zł

Komisja zapoznała się ze stanem budynku, dokonała oględzin.

Stwierdzono drobne usterki do poprawy:

1. Wypatrzone drzwi do kuchni.
2. Wilgoć w pomieszczeniu magazynku przy kuchni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Łazy, dnia 10.10.2022r

1. Baldassarri Albert

2. Janina Agnieszka

3. Snopce

4. Głuch Jacek

Wypełniamy go z treści  
protokołu

Maciej Kaczyński  
BURMISTRZ  
mgr Maciej Kaczyński